

KAWASAKI STEEL GIHO

Vol.1 (1969) No.1

Use of H-shapes for Prefabricated Apartment House Construction and Experiment on
Bearing-Wall

(Michisuke Nakayama) (Koji Umeda) (Keiichi
Sugai) (Shuichi Yamaguchi) (Hidefumi Takei)

:

Synopsis :

UDC 728.2 : 693.97
+69.022.327

Use of H-shapes for Prefabricated Apartment House Construction and
Experiment on Bearing-Wall

中山道輔* 梅田孝治**
Michisuke Nakayama Koji Umeda

菅井慶一*** 山口修一****
Keiichi Sugai Shuichi Yamaguchi

武井秀文*****
Hidefumi Takei


Synopsis:

Based on its several years' research on the application of H-shapes for the construction of prefabricated apartment houses, Kawasaki Steel Corporation recently built a 4-storied company house for

とくに次の点を重点的にとり上げた。

- (1) 構造: H形鋼フレームとPC版の耐力壁
- (2) 鉄骨の耐火被覆: 成型板貼付工法
- (3) 外周壁: PC版

（A）→（B）→（C）→（D）→（E）→（F）






表4. 内 部 仕 上

床	壁	天井	備 考
---	---	----	-----




表5 耐火被覆の工法分類

工事

施工順序

方式

工

法

半半的か耐火物供給





写真4 タイカライト貼り付け状況（階段室梁）

2・3・4 経済性その他について

は従来工法のラスモルタルとほぼ同じであった。



スパンは、実際の建物の約 $\frac{1}{3}$ とした。ただし、壁厚はPC版製作上の理由から $\frac{1}{2}$ （6cm）とした。鉄筋は6mm径を用い、鉄筋比を実物にはば等しくした。コネクターの寸法は、埋込み部分の付着

115tまで行ない、ここで大きい亀裂の発生をみた。第3回加力は、正加力で最大荷重に達するまで行なったが、最大荷重 $P = 136.7t$ の付近で、写真7に示すように支点直下のPC版隅下部が圧

うに定めた。コネクター部分はモルタルを充填した。加力方法は図9のように単純ばかりの形で行な

た。試験体1+2 試験機を跨ぐために同一基礎を


の損傷はみられない。

(2) 剛性


図10は荷重変位曲線である（加力ビームのかわ

2体並べ、中央と支点部の上下で、アングルでつ

み、加力点の局部変形を含む）。第1回、第2回の



し、壁板端面のコネクター埋込み部下端に亀裂が生じ、版表面の接合部近くの亀裂が大きくなつた。約50tで柱側についているプレートが降伏した。



一はり理論による

た。 P の増加するにつれて、接合部の埋込み山形
鋼と、壁版のずれが観察されたが、外面に大きな
角裂け出しがあがへて $P = 110 \text{ kN}$ で接合部近傍

し62%の耐力である。コネクターのコンクリート内のすべり、回転を拘束する手段が必要であ

る。曲げモーメントが生ずるので、実施にあたっては偏心を小にすることが望ましい。

る。

を示した。大亀裂発生以後の剛性低下率は63%で
これはC-1とはほぼ等しい値である。

3・5. まとめ

本試作工事はまず中層アパートに適用して、プレハブ化およびP C版耐力壁などを重点的に追求

本実験から次のことが明らかとなった。

(1) 鋼骨フレームに組み込んだP C版は、十

いう量的な制約条件があったが、プレハブ工法との解説を全く一連のデータが得られたことに